

รายงานการประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานของผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง  
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก  
โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

|                  |                  |                                                 |        |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------|
| ๑. นางดวงตา      | พายุพล           | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์                 | ประธาน |
| ๒. นายขวมินทร์   | ตรีเนตร          | ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ                 |        |
| ๓. นายพรพิทักษ์  | อำมาตย์          | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                |        |
| ๔. นายศุภสิทธิ์  | เฮงไพบูลย์       | หจก.ประชาพัฒน์                                  |        |
| ๕. นายอาจหาญ     | ศิริสำราญ        | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายวิศวกรรม |        |
| ๖. นางศิริลักษณ์ | ยาสมร            | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร   |        |
| ๗. นายชัยชัย     | วงศ์สุภาพ        | วิศวกรโยธาชำนาญการ                              |        |
| ๘. นายเตชินท์    | ประทุมวัตร       | หัวหน้าหมวดทางหลวงสมเด็จ                        |        |
| ๙. นายเอกชัย     | แข็งกล้า         | หัวหน้าหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์                     |        |
| ๑๐. นายธนพล      | จันทาอ่อน        | หัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด                       |        |
| ๑๑. นายชูชาติ    | ดำเนินบัวสยามาลี | หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก                      |        |
| ๑๒. นายदनัย      | นาชัย            | ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด                |        |
| ๑๓. นายยศวัศ     | จันทรา           | ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก               |        |
| ๑๔. นายวรเชษฐ์   | ภูคกงน้ำ         | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                           |        |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|               |           |                            |
|---------------|-----------|----------------------------|
| ๑. น.ส.กิริณา | โพธิ์แท่น | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
|---------------|-----------|----------------------------|

ผู้ไม่มาประชุม

|                      |            |                                    |        |
|----------------------|------------|------------------------------------|--------|
| ๑. นายคณิต           | คงช่วย     | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์    | ติดตาม |
| ๒. นายชัยโรจน์       | แก้วแกมแซ  | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | "      |
| ๓. นายมานพ           | เนาวสาร    | นายช่างโยธาชำนาญงาน                | "      |
| ๔. นายอรุณ           | นาเทียมเขต | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ               | "      |
| ๕. นายประพันธ์ศักดิ์ | ดุงพงษ์    | พนักงานโยธา                        | "      |

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือการแก้ไขปัญหาการดำเนินการ จ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาจ้างที่ กส.๑๙/๖๓ – กส. ๒๓/๒๕๖๓ แต่ละสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๒. สัญญาจ้างที่ กส.๑๙/๒๕๖๓...

๑. สัญญาจ้างที่ กส.๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๒ ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้ำอ้อม ระหว่าง กม. ๖๔๐+๔๙๕ – กม. ๖๔๕+๘๐๐ และทางหลวง ๒๔๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนห้วยสีทน-มอดินแดง ปริมาณงาน ๑๓.๕๑๐ กม. ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์ การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่

๓. สัญญาจ้างที่ กส.๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ระหว่าง กม.๗๓+๑๕๐ – กม. ๘๓+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑๐.๑๑๐ กม. ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์ การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่

๔. สัญญาจ้างที่ กส.๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ – กม. ๔๓+๔๓๕ เป็นช่วง ๆ อยู่ระหว่างการวางแผนจัดเตรียมเครื่องจักร

๕. สัญญาจ้างที่ กส.๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม. ๕๙๔+๓๓๖ – กม. ๖๑๒+๕๐๐ เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด กม.๒๒+๓๗๘ – กม.๒๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๐.๑๒๘ กม. อยู่ระหว่างวางแผนจัดเตรียมเครื่องจักรเข้าพื้นที่

๕. สัญญาจ้างที่ กส.๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน หนองผ้ำอ้อม – สี่แยกสมเด็จ ที่ กม.๖๗๐+๗๓๐ – กม. ๖๗๒+๖๖๗ เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ กม.ดำเนินการ กม.๘๔+๒๒๐ – กม.๘๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๖.๑๖๘ กม. ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์

**หมวดฯ สมเด็จ** – สัญญาจ้างที่ ๒๓/๒๕๖๓ การออกแบบส่วนผสมผลทดลองถึงชั้นผิวทางสามารถปูลาด

ผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลท์ (asphalt cement, AC) หรือ ไบน์เดอร์ (binder) ได้ทำการปูผิว  
ชั้นแรกผลการดำเนินงานประมาณ ๒๐%

**ที่ประชุม** – รับทราบ

**วาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพืชมณฑลกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

- ที่ประชุมไม่มีการแจ้งข้อแก้ไข มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** – รับทราบ

**วาระที่ ๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงาน**

**ประธานฯ**

- เริ่มการดำเนินงาน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖๐ วัน ตามแผนการดำเนินการผลงานควรจะเป็น ๒๐% ขึ้นทุกโครงการฯ จึงได้เชิญประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการของผู้รับจ้าง และการออกแบบวัสดุ ซึ่งส่วนวิเคราะห์และตรวจสอบ สทล.๘ ได้ดำเนินการทดลองและออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อม นำผลการออกแบบให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว โดยอยากให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการใน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ช่วง บ้านคำพิมูล เนื่องจากเป็นช่วงโรงงานน้ำตาล รถบรรทุกหนักจำนวนมาก มีประชาชน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ถนนชำรุด

**ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ** - สาเหตุที่คณะกรรมการฯ ต้องมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน โครงการฯ เพราะผลงานล่าช้ามาก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างฯ ซึ่งถ้าผลการ เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลากำหนด จะทำให้มีผลต่อตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดกาฬสินธุ์

**ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ทำให้งานล่าช้า**

- หจก.ประชาพัฒน์** - ขณะนี้ เครื่องจักรอยู่ระหว่างดำเนินการ Recycling ที่อำเภอสมเด็จ สัญญาจ้างที่ ๒๓/๒๕๖๓ ใกล้จะแล้วเสร็จเหลือทางไปจังหวัดมุกดาหารประมาณ ๖ เมตร หลังวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะย้ายเครื่องจักรไปทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ บ้านคำพิมูล ช่วงโรงงานน้ำตาล ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ประมาณ ๑๐ วัน จะเอารถ Recycling เข้าพื้นที่ สัญญาจ้างที่ ๒๑/๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท
  - และอีก ๑๐ วัน จะย้ายเครื่องจักรชุดที่ ๒ เข้าทางแยกห้วยสีทัน
- แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งกำหนดจะส่งเครื่องจักรในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถส่งเครื่องจักรตามกำหนดได้ รวมทั้งขาดแคลนคนงานและพนักงานขับและ ควบคุมเครื่องจักร
- ซึ่งการวางแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ** - การเริ่มทำสัญญาจ้างฯ ต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินงาน ให้ทันตามเวลากำหนด ในส่วนของจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ให้กำกับดูแลภาพรวมการเบิกจ่าย งบประมาณ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการฯ ขอเสนอให้มีการประชุม ติดตามความก้าวหน้า อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ถ้างานล่าช้าจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ เพราะมีผลผูกพันต่องบประมาณจังหวัดฯ ที่จะได้รับ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณเพียง ๑๖๘ ล้านบาท
- ในส่วนของทางราชการพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ร้องเรียน การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดสัญญา ปรับสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับ สภาพ New Normal และขอให้ช่วยกันเพื่อชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ให้มีผลกระทบต่อบ งบประมาณในปีถัดไป ถ้าสามารถจัดหาเครื่องจักรและคนงาน ก็จะแก้ปัญหการทำงานได้
  - ในส่วนของช่างผู้ควบคุมงานนั้น มีความพร้อมในการควบคุมงานทุกโครงการฯ

ประธานฯ...

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประธานฯ                | ในส่วนของ Item งานเสริมผิวทาง ทั้ง ๕ โครงการ ซึ่งมีค่างานมาก อยากให้ผู้รับจ้าง<br>เร่งงานในส่วนนี้ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ วัน<br>กรมฯ ขอความร่วมมือให้หยุดงานก่อสร้าง เพื่อคืนผิวจราจร เพื่อเป็นการ<br>อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน<br>- ผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งช่วยประสานงาน ทุกเรื่องในด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งเรื่อง<br>การติดต่อประสานงานเรื่องต้นไม้ ที่ติดขัดงานก่อสร้าง<br>- คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงานขอช่วยในการวางแผนผิวแอสฟัลต์ เพื่อให้ผลงานเพิ่มขึ้น |
| ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ | ขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ<br>ตามเป้าหมาย ซึ่งมีผลผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ที่ประชุม              | - รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วาระที่ ๔              | เรื่องอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เลิกประชุม             | เวลา ๑๖.๐๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวกิริณา โพธิ์แท่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางศิริลักษณ์ ยาสมร)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร