

รายงานการประชุม
เรื่อง เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภคติดตั้งงานก่อสร้าง
โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
สัญญาที่ กส.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสาธารณะ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

๑. นายชาญพิณิจ พินิจศักดิ์	รส.ทล.๘
๒. นางดวงตา พายุพล	ผอ.ขท.กาฬสินธุ์
๓. นายชัยวัช ฉลวยศรี	วบ.ทล.๘
๔. นายชัยโรจน์ แก้วแกมแซ	รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์
๕. นายอาจหาญ ศิริสำราญ	รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์
๖. นางศิริลักษณ์ ยาสมร	รอ.ขท.(บ) กาฬสินธุ์
๗. นายองอาจ ฆารสมภพ	ชม.ขท.กาฬสินธุ์
๘. นายสุขสันต์ สุทธิบุตร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๙. นายธนพงษ์ เลิศปิติพิทักษ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๑๐. นายสายันต์ ภูช่างทอง	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑. นายเรวัต จันทอม	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
๑๒. นายภาณุพันธ์ เชาว์น้อย	(แทน) บริษัท ๕๐๐ ไมล์ จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุรชัย สิงห์สาธร	วว.ทล.๘ ดิตรราชการ
------------------------	--------------------

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางราตรี พันธุ์โยศรี	ทพ.ขท.กาฬสินธุ์
-------------------------	-----------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

- ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ - สืบเนื่องจากประชุมหารือสาธารณูปโภคติดตั้งงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หารือเพื่อแก้ไขปัญหาทางานก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากติดตั้งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนกาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ - กม.๒+๖๐๐ ตามสัญญาที่ กส.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
- การไฟฟ้าฯ, การประปาฯ ยังไม่ได้ทำการรื้อย้ายแนวติดตั้งงานก่อสร้าง
 - ผู้รับจ้าง แจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างและขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาดำเนินงาน
 - จึงได้เชิญประชุมในครั้งนี้ โดยเรียนเชิญ นายชาญพิณิจ พินิจศักดิ์ รส.ทล.๘ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ

กล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ขอทราบผลการปฏิบัติงานหน้างานจากผู้ควบคุมงาน ในส่วนที่ติดตั้งสาธารณูปโภค

ผู้ควบคุมงาน

จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างกม. ๑+๒๐๐ - กม.๒+๖๐๐ มีสาธารณูปโภคที่ติดตั้ง ทั้งในส่วนของเสาไฟฟ้าแรงสูง และท่อประปา ซึ่งหน้างานได้ติดต่อประสานกับการไฟฟ้า, การประปา และผู้รับจ้างโดยตลอด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

ผู้รับจ้าง.../

ผู้รับจ้าง

เตรียมความพร้อมที่จะทำงาน ได้หล่อบ่อพักครบแล้ว ต้องการที่จะวางบ่อพักทั้ง ๒ ข้าง ให้แล้วเสร็จ ส่วนผิวทางทำภายหลัง ปัญหาคือติดขัดเสาไฟฟ้าแรงสูง, แนวท่อเมน ประปา ขนาด ๘๐.๓๐ ม. ได้ประสานการไฟฟ้าฯ ซึ่งพร้อมรื้อย้ายด้านซ้าย ในวันที่ ๖, ๙ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันท่อประปาแตก ขอเสนอให้ประปานำท่อมา วางลอยข้างบ่อพักและเห็นด้วยกับการแก้ไขแบบก่อสร้าง

ผู้แทนการประปาฯ

ได้ประสานผู้ควบคุมงานมาโดยตลอด เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขซ่อมแซม ขณะที่ผู้รับจ้าง ทำงาน ถ้ามีท่อประปาแตกเร็ว การประปาฯ แจ้งความคืบหน้า ขณะนี้ได้ของงบประมาณ เพื่อการรื้อย้ายแนวท่อประปาไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น แล้วซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณ และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จประมาณ ๒ - ๓ เดือน คาดว่าแล้วเสร็จภายใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ระหว่างที่รองงบประมาณ ทาง การประปาฯ พร้อมให้ความ ร่วมมือ เพื่อให้งานแล้วเสร็จด้วยดี ในส่วนผู้รับจ้างเสนอให้หาท่อมาวางลอยข้างบ่อพัก จะได้ไม่กระทบว่าจะถูก ท่อประปาแตก จะนำเรียนผู้จัดการการประปา ทราบและ พิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้า

ในส่วนการไฟฟ้าได้วางแผนการทำงานไว้ ๓ วัน ซึ่งต้องประกาศดับไฟฟ้าก่อน เข้ารื้อย้าย โดยจะเข้าดำเนินการใน วันที่ ๖, ๙ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามจุดรื้อ ย้ายที่ผู้ควบคุมงานได้ชี้จุดไว้ครั้งแรก (ด้านซ้ายทางฝั่งเรือนจำ) แล้วเสร็จแน่นอน ส่วนด้าน ขวาทง การไฟฟ้าฯ จะดำเนินการวางแผนอีกรอบ ซึ่งรอการประปาฯรื้อย้าย และจะประสานการประปาทำงานไปพร้อมกัน

ประธานฯ

- ขอสรุปในที่ประชุมดังนี้
- ให้ถือว่าวันนี้เริ่มติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ในงานก่อสร้างครั้งนี้ ของผู้รับจ้าง
 - ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบหน้างานเพื่อดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ เพื่อแก้ไขการระบายน้ำโดยไม่มีการวางท่อ ให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน
 - กำหนดวันเข้าทำงานด้านซ้ายทาง ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ - กม.๒+๖๐๐ ให้ปฏิบัติงาน ตามแผนที่การไฟฟ้าฯ กำหนด วันที่ ๖, ๙ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากกระทบ ท่อประปาแตกชำรุด ให้ประสานการประปาฯเข้าแก้ไขทันที
 - ส่วนด้านขวาทงที่ติดขัดเสาไฟฟ้า, แนวท่อประปา ให้รอการประปาฯได้ตัวผู้รับจ้าง และทำการรื้อย้ายก่อน เนื่องจากเป็นท่อเมนขนาดใหญ่ ๘๐.๓๐ ม. ซึ่งการประปาฯ ยืนยันว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะประสานและ วางแผนการทำงานไปพร้อมกับการประปา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางราตรี พันธุ์ยศรี)

ผู้จดยางงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางศิริลักษณ์ ยาสมร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางดวงตา พายุพล)

ผู้รับรองรายงานการประชุม