

รายงานการประชุม
เรื่อง ประชุมหารือสาธารณูปโภคติดขัดงานก่อสร้าง
วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสาระคร แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

๑. นางดวงตา พายุล	ผอ.ขท.กาฬสินธุ์
๒. นายชัยโรจน์ แก้วแกมแซ	รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์
๓. นายอาจหาญ ศิริสำราญ	รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์
๔. นางศิริลักษณ์ ยาสมร	รอ.ขท.(บ) กาฬสินธุ์
๕. นายองอาจ ชารสมภพ	ชม.ขท.กาฬสินธุ์
๖. นายชำนาญ ยันศรี	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาฬสินธุ์
๗. นายเรวัต จันทรหอม	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
๘. นายธราธร มัชฌิมา	โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
๙. นายชุมพล ศิลวุฒิชัย	โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐. นายกำพล อัมรัตน์	โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุขสันต์ สุทธิบุตร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
--------------------------	----------------------

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางราตรี พันธุ์โยศรี	ทพ.ขท.กาฬสินธุ์
๒. นางสาวกิริณา โพธิ์แท่น	ทส.ขท.กาฬสินธุ์

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

- ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมหารือแก้ไขปัญหาทางานก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากติดขัดสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนกาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ - กม.๒+๖๐๐ จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้โครงการก่อสร้างล่าช้า

ที่ประชุม รับทราบ

ประเด็นที่ ๑ แนวท้อประปาติดขัดงานก่อสร้าง

- รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์ ชี้แจงรูปแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ซึ่งท้อประปามีผลกระทบกับรูปแบบก่อสร้าง จึงขอให้การประปา พิจารณาดำเนินการรื้อย้าย เพื่อให้หันแนวเขตก่อสร้าง
- ผู้รับจ้าง เสนอแนวทางการแก้ไขโดยขอให้การประปาทำท่อลอยชั่วคราวเบี่ยงออกจากแนวเขตก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง
- ตัวแทนการประปา รับไว้พิจารณาและจะดำเนินการร่วมกันในระหว่างการก่อสร้างโดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้จุดที่แนวท้อประปาติดขัดและพร้อมแก้ไขพื้นที่ที่เกิดปัญหาท่อแตกชำรุดระหว่างก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหากน้ำไม่ไหล และไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากการชำรุดของท้อประปาเกิดจากการปฏิบัติงาน ในระหว่างการก่อสร้าง

- รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์ ขอให้การประปาเตรียมพร้อมกรณีท่อประปาแตกชำรุดในระหว่างก่อสร้าง
ต้องสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำประปาหยุดไหล
- มติที่ประชุม รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ประเด็นที่ ๒ เสไฟฟ้าและสายสื่อสารติดขัดงานก่อสร้าง

- ตัวแทนการไฟฟ้า ขอให้ช่างคุมงานและผู้รับจ้างชี้จุดและทำสัญลักษณ์บริเวณที่ติดขัดอย่างชัดเจน
เพื่อการไฟฟ้าจะได้ดำเนินการวางแผนรื้อย้ายเสไฟฟ้าให้พ้นจากเขตก่อสร้าง และขอให้
การประปา ร่วมชี้จุดวางท่อประปาร่วมด้วย เพื่อป้องกันแนวเสไฟฟ้าทับกับ
แนวท่อประปา
- ผู้รับจ้าง ขอทราบรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ทั้งของ
การไฟฟ้าและการประปา เพื่อติดต่อและประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการก่อสร้าง
- ตัวแทน TOT ขอให้การไฟฟ้าซึ่งเป็นแม่ข่ายการให้เช่าเสาพาดสายของสายสื่อสาร ประสานแจ้ง
เจ้าของสายสื่อสารต่างๆ ในการดำเนินการรื้อย้ายด้วย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับพี่น้องประชาชนในระหว่างการรื้อย้าย เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้าง
ได้อย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าด้วย
- ผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งจะประสานทุกหน่วยงานขอให้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
กรณีเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง จะได้ประสานงานแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง
- ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ขอสรุปผลการหารือทั้งสองประเด็น เพื่อแก้ไขปัญหาติดขัดสาธารณูปโภค และป้องกัน
ปัญหามานก่อสร้างล่าช้า จึงขอกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ขอกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
สาธารณูปโภคที่ติดขัด และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน
เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในระหว่างการก่อสร้าง
 ๒. ขอฝากให้การประปาจัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน และร่วมชี้แนวเขตท่อประปา
รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ท่อประปาแตกชำรุดเสียหายระหว่างก่อสร้าง ต้องร่วมกันเร่งซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญ
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน
 ๓. ขอฝากให้การไฟฟ้าและTOT จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมกับช่างคุมงาน
และผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการชี้จุดที่ติดขัดงานก่อสร้างและร่วมวางแผนการรื้อย้าย
เสไฟฟ้า รวมทั้งสายสื่อสารให้พ้นแนวเขตการก่อสร้างและไม่ให้ทับแนวท่อประปา
ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับงานก่อสร้าง และไม่ให้งานก่อสร้าง
ล่าช้า
 ๔. การดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง
หากพบว่าเกิดความเสียหายในระหว่างก่อสร้างกับระบบสาธารณูปโภค กรมทางหลวง
โดยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดำเนินการ
ใดๆ ในเขตทางหลวง
- จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และร่วมกันดำเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการ
ไปอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา และขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมหารือในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางราตรี พันธุ์โยศรี)
ผู้จกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางศิริลักษณ์ ยาสมร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางดวงตา พายุพล)
ผู้รับรองรายงานการประชุม